压力控制器检定记录

| 检定数 | 大修 | | | | 检计量器具类别 | | B类 | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------|-------|
| 测点名称 | | | | | | I/X | 安装位置 | 4号汽轮机11米平台 | | |
| 规格型号 | | 45が、河南田広りに(予盛平) BH-029003-029 | | | | | | 1.0 | | |
| | | | | | | + | | | 1.0 | |
| 测量范围 | | 1-16PSI | | | | | | | 0OD | |
| 出厂编号 | | 150203025 | | | | + | 制造厂 | SOR | | |
| 开关方向 | | 下 (15KPa) | | | | - | 外观检查 | 合格 | | |
| 标准器名称 | | 智能数字压力校验仪 | | | | | 标准器型号 | CONST273 | | |
| 标准器测量范围 | | -100-600KPa | | | | | 准确度等级 | 0.05 | | |
| 标准器出厂编号 | | 27317320010 | | | | | 最小分度值 | 0.01KPa | | |
| 检定证书编号 | | | | | | | 证书有效期 | | | |
| 检定单位 | | | | | | | 检定依据 | | | |
| 检定环境 温度 | | 温度: | 度:25 相对湿度:50%RH | | | | 检定介质 | 空气 | | |
| 示值检定 | | | | | | | | | | |
| 设定点 | 调机 | 交前记录 | ξ | 检修 | 后记录 | | 设定点误差 | 重复 | 生误差 | 切换差 |
| 15KPa | 上1: 15.4 | 5 下1: | 15.09 | 上1: 15.4 | 5 下1: 15 | .08 | 0.08 | | 0.01 | |
| | 上2: 15.4 | ·6 下2: ⁻ | 15.08 | 上2: 15.4 | 5 下2: 15 | .08 | | 0.01 | | 0.37 |
| | 上3: 15.4 | ·5 下3: · | 15.08 上3: 15 | | 下3: 15.07 | | _ | | | |
| 平均值 | 15.45 | 15 | .08 | 15.45 | 15.0 | 8 | 平均值-设定值 | 上大-上小 | 下大-下小 | 上平-下平 |
| 设定点 | 调机 | 交前记录 | ξ | 检修后 | | | 设定点误差 | 重复性误差 切换差 | | |
| | 上1: | 下1: | | 上1: 下1: | | | | | | |
| | 上2: | | 下2: | | 下2: | | - | | | |
| 上3: | | 下3: | | 上3: 下3: | | | - | | | |
| | 上平 | 下 | 平 | 上平 | 下平 | <u> </u> | | | | |
| 检定结果 | | | | | | | | | | |
| 检 | 允许值 | | 实际值 | | 检定项目 | | 允许值 | 实际值 | | |
| 设定点误差 KPa | | | ± 0.15 | | 0.08 | | 设定点误差 | | | |
| 重复性误差 KPa | | | 0.15 | | 0.01 | | 重复性误差 | | | |
| 切换差 KPa | | | 量程的10% | | 0.37 | | 切换差 | | 量程的10% | |
| | | | 20M | | 20 | + | 绝缘电阻 绝缘电阻 | | | |
| | | | 0.1 | | 0.1 | | 接点电阻 | | | |
| | | | | | | | | | | |

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02